

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent.

Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret (så de levet helt op til DS/EN 1176), at det ikke kan betale sig: Etablering af faldunderlag alene for en gyngestativ koster 10-15.000 kr + moms). En ny gyngestativ (inkl. faldunderlag koster 25-30.000 kr. + moms).

En foreløbig konklusion er derfor at sigte på at nedlægge samtlige (eller næsten alle) gynger på legepladserne og satse på at legepladserne kun indeholder lave ting for de helt små børn (sandkasse, legehuse, lille ruchebane, vippedyr, mv.). Som konsekvens af dette bør vi satse på færre legepladser og så i stedet have Lunden som areal for høje legeredskaber som gynger og høje strukturer (borge mv.).

Renovering af ældre gynger inkluderer:

1. Gyngestativ checkes for råd med skruetrækker ca. 10 cm. under græsplan. Er der råd her i blot en af pælene skal hele gyngen nedtages.
2. Alle sjækler skiftes een gang ca. hvert år. Der må ikke sidde sjækler midt på kæderne kun ved kædens fastgørelse til gyngestativet.
3. Kæden skal evt. justeres: Der skal være min. 40 cm. fra gyngens sæde til græs/faldunderlag.
4. Der må max være 2 gynger i stativet og de må kun placeres mellem afstiverne. Der skal derudover være god afstand imellem de to gynger.
5. Alle fritstående gevind afskæres v. bolt og bolt dækkes med plasthætte.
6. Skråstivere i metal udgør "hovedklemfælde" og skal dækkes med plade eller andet.
7. Trekantet liste eller andet skal dække de skarpe hjørner øverst ved skråstiverne: De udgør såkaldte "anoraksforsæder", hvor snore v. tøjlet eller fx et halstørklæde kan sætte sig fast.
8. Afstanden mellem kæderne på en gyngestativ skal være større. Dette vil dog indebære at der bores nye huller til kæderne hvilket vil svække overliggerens styrke.
9. Faldunderlag skal have en udstrækning på 8 m. hele gyngestativets bredde og være 30 ca. dybt med godkendt faldsand.

Punkt 1-4 kan vi evt. selv sørge for. Punkt 5-7 kræver arbejdsdag eller professionel hjælp (Punkt 1-7 koster ca. 4.000 kr. + moms) Punkt 8-9 er nok urealistisk at gennemføre (punkt 9 alene koster ca. 10-15.000 kr. + moms).



De 4 fotos viser hhv. hovedfælde, anoraksnorfælde, gyngestativ med råd i, samt farligt fritstående gevind.

Nedenfor gives kommentarer for alle 14 legepladser. Kommentaren "Gyngestativ renoveres" svarer til punkt 1- 9 overnfor.

D 9-15



- Gyngestativ renoveres.
- Legehustrappe påføres plade bag trappetrin. Udstikkende søm og skruer fjernes

- Hovedklemfælde øverst ved siderne af ruchebane dækkes med plade.
- Vippedyr sættes ordentlig fast
- Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne brædder udskiftes.

D 17-21



- Gyngestativ renoveres.

D 36-48



- Gyngestativ renoveres.
- Liste påsættes øverst på legehustag (evt. fjernes også listerne på siden af taget). En tagkant rettes evt. af.
- Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne brædder udskiftes.

D 55-59



- Gyngestativ renoveres. NB: Sjækler udskiftes ASAP! (de er helt gennemslidt)
- Stativ (nu halvt inde i buskene og delvist råddent) nedtages.
- Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne brædder udskiftes.

D 72-88



- Det anvendte faldsand er ikke en "korrekt" type man bruger i dag.
- Vippedyrene bør flyttes lidt længere væk fra gyngen og placeres med in lidt større indbyrdes afstand.

P 38-46



- Gyngestativ renoveres. NB: 2 yderste gynger skal fjernes (må ikke sidde uden for afstiverne).
- Liste påsættes øverst på legehustag (evt. fjernes også listerne på siden af taget).

P 48-60



- Gyngestativ renoveres.

P 77-89



OK (!)

P 91-113



- Gyngestativ renoveres.
- Legehus påføres liste hvor tag møder huset (hovedklemfælde)

P 98-108



- Legepladsen nedtages (er besluttet)
- Sandkasse fjernes
- Ruchebane kan forsøges flyttet til anden legeplads: Dog er ruchebanen lidt angrebet af svamp (dvs. delvis rådnen) og kan måske ikke klare flytningen.

P 110-126



- Gyngestativ renoveres. NB: Sjækler + gynger udskiftes. Gyngestativ OK.
- Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne brædder udskiftes.
- Ruchebane OK
- Reb på legehus fastgøres for neden eller nedtages helt (kræver faktisk faldunderlag). Flise ved hjørne af legehus flyttes.

H 10-16



- Gyngestativ renoveres. NB: Brudstyrken i overlæggen er nok for lille. Gyngerne hænger for tæt. Henka vil ikke renovere dette gyngestativ!
- Der blev ikke taget stilling til det sjove hus i baggrunden af billedet.

H 18-30



- Gyngestativ renoveres. NB: Henka vil ikke renovere dette gyngestativ!
- Tårn med ruchebane nedtages: Trappe, bundplade og ruchebane skal skiftes – og der mangler faldunderlag. Pris for renovering ca. 10-16.000 kr. (ekskl. faldunderlag). Nyt tilsvarende kan fås for ca. 25.000 kr. (ekskl. faldunderlag).
- Sandkasses nedtages (er tidligere besluttet).

H 84-94



- Gyngestativ nedtages ASAP!: Ene afstiver næsten helt gennemrådnet ved græskant
- Rucebane nedtages (rådden).
- Vippe kan beholdes (som det eneste her).