

## Renoveringsplan for RVP's lokale legepladser

Følgende renoveringsplan for alle RVP's 14 lokale legepladser er udarbejdet efter to gennemgange med certificerede legepladsinspektører fra hhv. firmaerne Henka (30. oktober 2006) og Fantasi-leg (6. april 2007).

- *Renoveringen gennemføres af de lokale legepladskontaktpersoner og beboerne. Evt. materialer købes selv og foreningen refunderer udgifterne hertil.*
- *Jesper Simonsen (D26) er ansvarlig for sikring af gyngerne.*
- *Walther Jensen (som tager sig af vores fællesarealer) vil blive bedt om at nedtage alt det der skal fjernes.*

Planen skal sikre, at alle legepladserne er i rimelig sikkerhedsmæssig stand. Bl.a. skal alle gyngerne sikres mht. hovedfælder, anorakstnorfælder og farlige fritstående gevind. 3 gynger er i så dårlig stand at de nedtages: Det drejer sig om gyngerne ved hhv. D36-48, H18-30 samt H84-94.

Når renoveringen er gennemført vil nye gynger og andre legeredskaber blive opsat i det tempo som der er økonomi til det. Ud over de 3 nedslidte gynger skal 7 andre gynger udskiftes inden for forholdsvis få år.

<b>Plads:</b>	<b>Kontaktperson:</b>	<b>Plads:</b>	<b>Kontaktperson:</b>
P 38	Rikke Leland, P 40	H 18	Morten Thulin, H 24
P 50	Anne Lindberg, P 50	H 94	Helle Feddersen, H 86
P 98	Chresten Nielsen, P 96	D 13	Peter Vedtofte, D 11
P 116	Jens Grøn, P 120	D 17	Elin Clausen, D 174
P 21	Niels Gadsbøl, P 21, ingen sand	D 48	Kin Jensen, D 56
P 79	Flemming Bauer, P 87	D 57	Peter Nielsen, D 59
H 10	Peter Morthorst, D 40	D 86	Henrik Holm-Kjar, D 80

Legepladskontaktpersoner ifølge RVP bladet, april 2007

## D 9-15



- Gyngestativ sikres mht. hovedfælde, anoraksnorfælde, og farlige fritstående gevind og begge gynger udskiftes (ansvarlig: Jesper Simonsen, D26).
- Legehustrappe påføres plade bag trappetrin.
- Vippedyr sættes ordentlig fast.
- Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne brædder udskiftes.

## D 17-21



- Gyngestativ sikres mht. hovedfælde, anoraksnorfælde, og farlige fritstående gevind, ender afskæres (ansvarlig: Jesper Simonsen, D26).

## D 36-48



- Gyngestativ nedtages: Det har sat sig og der er råd i mindst en af stolperne.
- Liste påsættes øverst på legehustag (evt. fuges i stedet med silikone ell. lign). En tagkant rettes evt. af.
- Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne brædder udskiftes.

## D 55-59



- Gyngestativ sikres mht. hovedfælde, anoraksnorfælde, og farlige fritstående gevind og begge gynger udskiftes (ansvarlig: Jesper Simonsen, D26).
- Stativ (nu halvt inde i buskene og delvist råddent) nedtages.
- Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne brædder udskiftes.

## D 72-88



- Legeplads er OK.

## P 38-46



- Gyngestativ sikres mht. hovedfælde, anoraksnorfælde, og farlige fritstående gevind, de 2 yderste gynger fjernes og enderne afskæres (ansvarlig: Jesper Simonsen, D26).
- Liste påsættes øverst på legehustag (evt. fuges i stedet med silikone ell. lign).

## P 48-60



- Gyngestativ sikres mht. farlige fritstående gevind (ansvarlig: Jesper Simonsen, D26).
- Legeplads er ellers OK.

## P 77-89



- Legeplads er OK. Der opsættes et sæt koldbøtte-stænger.

## P 91-113



- Gyngestativ sikres mht. hovedfælde, anoraksnorfælde, og farlige fritstående gevind (ansvarlig: Jesper Simonsen, D26).
- Legehus påføres liste hvor tag møder huset (hovedklemfælde)

## P 98-108



- Legepladsen nedtages: Sandkasse fjernes, fliser fjernes og der anlægges græs.
- Ruchebane opgraves og flyttes til H18-30.

## P 110-126



- Gyngestativ OK. Gyngerne kan evt. hæves så sædet er op til 40 cm over jorden.
- Sandkasse checkes for udstikkende søm og skruer og evt. rådne brædder udskiftes.
- Reb på legehus fastgøres for neden eller nedtages helt. Flise ved hjørne af legehus flyttes.

## H 10-16



- Gyngestativ sikres mht. farlige fritstående gevind (ansvarlig: Jesper Simonsen, D26).

## H 18-30



- Gyngestativ nedtages da det har sat sig (fare for sammenstyrtning).
- Tårn med ruche-bane nedtages pga. omfattende råd.
- Sandkasses nedtages – kan evt. erstattes af ny.
- Ruche-bane fra P98-108 opsættes.

## H 84-94



- Gyngestativ og ruche-bane nedtages pga. omfattende råd.